Приложение 2
к Методике оценки эффективности
достижения целей и показателей
бюджетных программ

Информация о достижении прямых результатов оцениваемых бюджетных программ
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
(наименование центрального государственного/местного исполнительного органа)

Отчетный период **2018 год**
Код и наименование администратора бюджетных программ: **3350001 - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы**
Бюджетная программа: **011 «Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения»**
Описание бюджетной программы: **Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения**

Наименование	Единицы измерения	Показатели бюджетной программы, запланированные за отчетный финансовый год	Фактическое выполнение показателей	Отклонение	% выполнения показателей (гр.4/гр.3*100%)	Сроки реализации проекта	Причины не достижения результатов и неисполнения средств бюджетной программы/подтверждение достижения результата (№ и дата документа)
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата					**15,0%**	**2015-2020**	Не освоено 63 000,8 тыс. тенге, в том числе: 5 945,0 тыс. тенге - в связи с непредставлением актов выполненных работ поставщиком, по причине увеличения объема работ, связанного с необходимостью проектирования более сложных объектов (транспортная часть) по проекту «Проектирование строительства светофорных объектов»; 57 055,0 тыс. тенге – в связи с непредставлением актов выполненных работ поставщиком, по причине продления сроков проектирования (2019 год), связанного со сложностью выполняемых работ и сжатыми сроками по проекту «Разработка ПСД по строительству и реконструкции технических средств регулирования дорожного движения. Развитию интеллектуальной транспортной системы (ITS) 3 этап г. Астаны»;
Количество проектируемых светофорных объектов	ед.	52,0	39,0	-13,0	75%		**Подтверждение достижения результата № и дата документа**
Проект "Новая транспортная система г. Астаны. ITS" в том числе:							**ПИР**: договор №394 от 29.06.2018г., №444 от 22.11.18г., №99 от 28.11.2016 доп. соглашение №99-3 от 28.05.2018
подключение к системе ITS СО	ед	31,0	0,0	-31,0	0%		**Акт выполненных работ по форме Р-1**: № 91 от 28.12.2018 г.
табло информирования на остановочном пункте	ед.	43,0	0,0	-43,0	0%		**Получено заключение гос экспертизы** № 01- 0287/18 от 31.07.2018г. по проекту Строительство светофорных объектов (8 ед)
радиолокационные детекторы	ед.	130,0	0,0	-130,0	0%		
видеодетекторы	ед.	87,0	0,0	-87,0	0%		

Руководитель администратора бюджетных программ **А. Карагойшин**